SITUAZIONE DEI LAVORI SULLA VIABILITA' E SUL PATRIMONIO EDILIZIO – AGGIORNAMENTO AL 30.06.2018

AMBITO	CUP	STRADA O EDIFICIO PROVINCIALE	TITOLO	COMUNI TERRITORIALMENTE INTERESSATI	IMPORTO COMPLESSIVO	PROG. ESECUTIVO	AGGIUDICAZIONE	DITTA AFFIDATARIA	CONTRATTO	CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO FISICO	PAGAMENTI ESEGUITI	ULTIMAZIONE LAVORI
VIABILITA'	D87H15001150003	S.P. N. 654 VAL NURE	STRADA PROVINCIALE N. 654R DI VAL NURE. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE NURE E TRATTI ADIACENTI, NEL CENTRO ABITATO DI FARINI	Farini	700.000,00	DD 820 del 05-08-2016	DD 1246 del 17/11/2016	EDIL STRADE VIGANI S.R.L.	Rep 4017 del 14/4/2017	18/06/2018	5,00%	12.774,40	FEBBRAIO 2019
VIABILITA'	D37H09000620006	S.P. N. 10R PADANA INFERIORE	STRADA PROVINCIALE N. 10R PADANA INFERIORE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PONTE SUL FIUME TREBBIA	Piacenza, Rottofreno	3.500.000,00	DD 15 del 16/01/2017	DD 305 del 26/04/2017	T.M.G. Scavi S.r.l. (mandataria) CDF Costruzioni S.r.l. (mandante)	Rep. 4031 del 27/06/2017	29/05/2017	90,00%	2.598.680,90	LUGLIO
SCUOLA	D23H14000000003	CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI CASTEL SAN GIOVANNI	CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI CASTEL SAN GIOVANNI. REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA.	Castel San Giovanni	1.750.000,00	SETTEMBRE	GENNAIO 2019		MARZO 2019	APRILE 2019		-	APRILE 2020
VIABILITA'	D77H15001210003	S.P. N. 359R SALSOMAGGIORE BARDI	S.P.N. 359R SALSOMAGGIORE BARDI. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO FRANOSO INTERAGENTI CON IL TRACCIATO ALLA PROGRESSIVA KM.46+000 (COMUNE DI VERNASCA)	Vernasca	108.000,00	DD 2509 del 18/12/2015 (aff. Diretto)	DD 2509 del 18/12/2015 (aff. Diretto)	ZE.BA DI ZECCA WILLIAM S.N.C.	Rep. 3970 del 31-5-2016	20/11/2015	90,00%	30,00	AGOSTO
VIABILITA'	D17H15000310003	S.P. N. 6BIS CASTELL'ARQUATO	STRADA PROVINCIALE N. 6BIS DI CASTELL'ARQUATO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL TORRENTE CHIAVENNA IN LOC. VIGOLO MARCHESE (COMUNE DI CASTELL'ARQUATO).	Castell'Arquato	583.449,60	DD 768 del 22/07/2016	DD 979 del 26/09/2016	ASFALTI PIACENZA S.R.L.	Rep 4012 del 1-2-2017	19/03/2018	5,00%	20.917,97	NOVEMBRE
VIABILITA'	D67H18000240001	S.P. N. 12 GENOVA	STRADA PROVINCIALE N. 12 DI GENOVA. LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE IN TRATTI VARI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI VERNASCA E DI ALSENO.	Vernasca, Alseno	250.000,00	LUGLIO	SETTEMBRE		NOVEMBRE	NOVEMBRE		-	FEBBRAIO 2019
VIABILITA'	D37H18000200001	S.P. N. 10R PADANA INFERIORE	STRADA PROVINCIALE N. 10R PADANA INFERIORE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SUL FIUME PO PRESSO CASTELVETRO PIACENTINO	Castelvetro Piacentino	7.571.270,00	NOVEMBRE	MAGGIO 2019		LUGLIO 2019	LUGLIO 2019		-	LUGLIO 2020
VIABILITA'	D94E16000060003	S.P. N. 586R VAL D'AVETO	STRADA PROVINCIALE N. 586R DI VAL D'AVETO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL RIO SCABBIE, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FERRIERE, E SISTEMAZIONE DEI TRATTI ADIACENTI.	Ferriere	300.000,00	SETTEMBRE (previo parere Soprintendenza)	DICEMBRE		FEBBRAIO 2019	APRILE 2019		-	NOVEMBRE 2019
VIABILITA'	D41B16000030003	S.P. N. 7 AGAZZANO	REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE SU SEDE PROPRIA FRA IL NUOVO PONTE SUL FIUME TREBBIA E LA STRADA PROVINCIALE N. 7 DI AGAZZANO.	Gragnano Trebbiense	450.000,00	DD 254 del 29/03/2018	SETTEMBRE		NOVEMBRE	DICEMBRE		-	GIUGNO 2019
VIABILITA'	D57H16000070003	S.P. N. 10 GROPPARELLO, S.P. N. 10BIS CASTELLANA	STRADE PROVINCIALI N. 10 DI GROPPARELLO E N. 10BIS DI CASTELLANA. LAVORI DI RIPRISTINO E DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE DEL CORPO STRADALE IN TRATTI VARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GROPPARELLO.	Gropparello	350.000,00	DD 312 del 27/04/2017	DD 1003 del 24/10/2017	COGESTRA s.r.l.	Rep. 4052 del 13/3/2018	07/06/2018	30,00%	225,00	SETTEMBRE
VIABILITA'	D47H16000140003	S.P. N. 17 CERIGNALE, S.P. N. 52 CARISETO	STRADA PROVINCIALE N. 17 DI CERIGNALE E N. 52 DI CARISETO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE IN TRATTI VARI.	Cerignale	200.000,00	DD 1278 del 24/11/2016	DD 109 del 21/02/2017	BOCCENTI GIOVANNI & F. S.r.l.	Rep. 4022 del 21-04-2017	07/06/2017	80,00%	89.285,00	AGOSTO
SCUOLA	D37B16000020003	NUOVE PALESTRE	EDIFICAZIONE DI NUOVE PALESTRE SCOLASTICHE, PREVIA DEMOLIZIONE DI FABBRICATI DEL DEMANIO MILITARE, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIACENZA, E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE.	Piacenza	4.000.000,00	DD 1409 del 27/12/2017	DD 528 del 13/06/2018	ATI Edilstrade Building S.p.a Gandelli Legnami s.r.l. "Diesse Electra S.p.a.",	AGOSTO	LUGLIO		95.179,93	SETTEMBRE 2019

AMBITO	CUP	STRADA O EDIFICIO PROVINCIALE	TITOLO	COMUNI TERRITORIALMENTE INTERESSATI	IMPORTO COMPLESSIVO	PROG. ESECUTIVO	AGGIUDICAZIONE	DITTA AFFIDATARIA	CONTRATTO	CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO FISICO	PAGAMENTI ESEGUITI	ULTIMAZIONE LAVORI
SCUOLA	D34H16000120003	ISTITUTO TECNICO AGRARIO “RAINERI-MARCORA” DI PIACENZA	ISTITUTO TECNICO AGRARIO “RAINERI-MARCORA” DI PIACENZA. SOSTITUZIONE E ADEGUAMENTO DI SERRAMENTI E SUPERFICI VETRATE, PER CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA.	Piacenza	400.000,00	DD 1288 del 25/11/2016	DD 114 del 21/02/2017	TEKNIKA S.R.L.	Rep. 4028 del 29-05-2017	04/09/2017	50,00%	164.659,02	LUGLIO
SCUOLA	D11E16000160003	CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI FIORENZUOLA D'ARDA.	CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI FIORENZUOLA D'ARDA. MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E FUNZIONALE DELL'EDIFICIO PALESTRA.	Fiorenzuola d'Arda	150.000,00	DD 1092 del 07/11/2017	DD 1389 del 21/12/2017	CDF costruzioni s.r.l.	Rep. 4068 del 20-04-2018	11/06/2018	20,00%	3.049,60	NOVEMBRE
SCUOLA	D21E16000050003	CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI CASTEL SAN GIOVANNI	CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI CASTEL SAN GIOVANNI. MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E FUNZIONALE DELLA PALESTRA DI VIA MONTANARA.	Castel San Giovanni	150.000,00	DD 1096 del 8/11/2017	DD 1397 del 21/12/2017	Impresa Cella s.r.l.	Rep. 4058 del 21/3/2018	13/06/2018	20,00%	3.379,00	NOVEMBRE
SCUOLA	D44H16000110003	SEDE STACCATA DI BORGONOVO VAL TIDONE DEL CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI CASTEL SAN GIOVANNI	SEDE STACCATA DI BORGONOVO VAL TIDONE DEL CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI CASTEL SAN GIOVANNI. MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E FUNZIONALE DELL'EDIFICIO PALESTRA.	Borgonovo Val Tidone	120.000,00	DD 1007 del 24/10/2017	DD 1413 del 28/12/2017	G.N. EDILIZIA ENGINEERING di NAPOLI Giuseppe	Rep. 4064 del 16/4/2018	11/06/2018	15,00%	14.398,59	NOVEMBRE
SCUOLA	D34H16000110003	ISTITUTO TECNICO AGRARIO “RAINERI-MARCORA” DI PIACENZA.	ISTITUTO TECNICO AGRARIO “RAINERI-MARCORA” DI PIACENZA. MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E FUNZIONALE DELL'EDIFICIO PALESTRA.	Piacenza	150.000,00	DD1074 del 2/11/2017	DD 1404 del 22/12/2017	RISPARMIO ENERGETICO S.r.l.	Rep. 4070 del 16/5/2018	LUGLIO		19.507,40	OTTOBRE
VIABILITA'	D67H16001320002	S.P. N. 21 VAL'ARDA	STRADA PROVINCIALE N. 21 DI VAL D'ARDA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI SCOSCENDIMENTI DI MONTE E PROTEZIONE DELLE SCARPATE AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLA CADUTA MASSI IN LOCALITA' ROCCIONI AL KM 7 - 000	Vernasca	250.000,00	DD 787 del 31/08/2017	DD 1252 del 04/12/2017	GEOVERTICAL S.R.L.	Rep. 4056 del 15/03/2018	15/05/2018	90,00%	3.275,00	LUGLIO
VIABILITA'	D97H16001050002	S.P. N. 45BIS STADERA	STRADA PROVINCIALE N. 45BIS DI STADERA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI FRANOSI INTERAGENTI CON IL TRACCIATO DA BIVIO STADERA A TASSARA	Alta Valtidone	160.000,00	DD 833 del 13/09/2017	DD 1303 del 11/12/2017	VALTIDONE SCAVI S.N.C. di Opizzi Claudio & C.	Rep. 4065 del 16/04/2018	25/06/2018	10,00%	3.690,00	AGOSTO
VIABILITA'	D57H16000900002	S.P. N. 10 GROPPARELLO	STRADA PROVINCIALE N. 10 DI GROPPARELLO. LAVORI DI PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE AL KM 9 + 000	Gropparello	190.000,00	DD 1046 del 30/10/2017	DD 1383 del 21/12/2017	IDROTER S.n.c.	Rep. 4069 del 3/5/2018	27/06/2018	15,00%	6.496,00	OTTOBRE
SCUOLA	D35I17000000003	LICEO CLASSICO “MELCHIORRE GIOIA” DI PIACENZA.	LICEO CLASSICO “MELCHIORRE GIOIA” DI PIACENZA. SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI, PER CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA UTENTI.	Piacenza	700.000,00	LUGLIO (previo parere Soprintendenza che sta esaminando il progetto)	NOVEMBRE		GENNAIO 2019	GENNAIO 2019		8.479,00	GENNAIO 2020
SCUOLA	D34H17000120003	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GIAN DOMENICO ROMAGNOSI” DI PIACENZA	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GIAN DOMENICO ROMAGNOSI” DI PIACENZA. MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO PRINCIPALE E DELLA PALESTRA.	Piacenza	1.000.000,00	DICEMBRE (previo parere Soprintendenza)	MARZO 2019		MAGGIO 2019	GIUGNO 2019		-	GIUGNO 2020
SCUOLA	D34H17000180003	LICEO SCIENTIFICO “LORENZO RESPIGHI” DI PIACENZA.	LICEO SCIENTIFICO “LORENZO RESPIGHI” DI PIACENZA. IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA, CON RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI INTONACI ESTERNI.	Piacenza	350.000,00	DD 310 del 27/04/2017	DD 1002 del 24/10/2017	RESTAURI s.r.l.	Rep. 4063 del 6-4-2018	22/05/2018	25,00%	225,00	OTTOBRE
SCUOLA	D36J17000080003	ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE “RAINERI-MARCORA” E “RESPIGHI” DI PIACENZA	ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE “RAINERI-MARCORA” E “RESPIGHI” DI PIACENZA. SOSTITUZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE.	Piacenza	250.000,00	DD 317 del 27/04/2017	DD 1014 del 25/10/2017	TECNO EDIL s.r.l.	Rep. 4048 del 16/02/2018	03/04/2018	80,00%	87.234,18	LUGLIO
SCUOLA	D14H17000090003	CENTRO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI FIORENZUOLA D'ARDA.	CENTRO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI FIORENZUOLA D'ARDA. SOSTITUZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI SERRAMENTI DELLA PALESTRA.	Fiorenzuola d'Arda	200.000,00	DD 311 del 27/04/2017	DD 1038 del 30/10/2017	MEC 2000 S.r.l.	rep 4053 del 13-03-2018	11/06/2018	15,00%	225,00	SETTEMBRE

AMBITO	CUP	STRADA O EDIFICIO PROVINCIALE	TITOLO	COMUNI TERRITORIALMENTE INTERESSATI	IMPORTO COMPLESSIVO	PROG. ESECUTIVO	AGGIUDICAZIONE	DITTA AFFIDATARIA	CONTRATTO	CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO FISICO	PAGAMENTI ESEGUITI	ULTIMAZIONE LAVORI
SCUOLA	D34H17000150003	ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE INDUSTRIALE "GUGLIELMO MARCONI" DI PIACENZA	ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE INDUSTRIALE "GUGLIELMO MARCONI" DI PIACENZA. SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI AULE.	Piacenza	150.000,00	DD 314 del 27/04/2017	DD 1135 del 15/11/2017	SOL.EDIL S.r.l.	rep 4067 del 18-04-2018	15/06/2018	1,00%	30,00	AGOSTO
VIABILITA'	D17H17000030003	VARIE	RETE VIARIA PROVINCIALE. INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE DI PERICOLO, A INTEGRAZIONE E PARZIALE SOSTITUZIONE DI QUELLA ESISTENTE.	Vari	250.000,00	DD 313 del 27/04/2017	DD 1005 del 24-10-2017	EURO SEGNAL s.r.l.	Rep. 4049 del 20/02/2018	12/03/2018	80,00%	76.231,00	AGOSTO
VIABILITA'	D97H17000130003	S.P. N. 654R VAL NURE	STRADA PROVINCIALE N. 654R DI VAL NURE. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEL PONTE PRESSO LA LOCALITÀ MULINO DEL NANO.	Ferriere	600.000,00	OTTOBRE	DICEMBRE		FEBBRAIO 2019	MARZO 2019		-	LUGLIO 2019
VIABILITA'	D99J17000200003	S.P. N. 18 ZERBA	STRADA PROVINCIALE N. 18 DI ZERBA. LAVORI DI RIPRISTINO DEL PONTE SUL TORRENTE BORECA E STABILIZZAZIONE DEI VERSANTI DEI TRATTI ADIACENTI.	Zerba	300.000,00	DD 315 del 27/04/2017	DD 1004 del 24/10/2017	MALACALZA s.r.l.	Rep. 4047 del 5-2-2018	LUGLIO		5.640,87	DICEMBRE
VIABILITA'	D67H17000360002	S.P. N. 654R VAL NURE	STRADA PROVINCIALE N. 654R DI VAL NURE. MESSA IN SICUREZZA DEL TRACCIATO CON ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE ESISTENTE E VARIANTE SU NUOVA SEDE. REIMPIEGO ECONOMIE DI FINE LAVORI	Podenzano	157.076,32	DD 832 del 13/09/2017	DD 1232 del 30/11/2017	BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI S.R.L.	Rep. 4060 del 27/03/2018	18/06/2018	45,00%	30,00	AGOSTO
VIABILITA'	D57H17000330003	S.P. N. 586R DUE PONTI, S.P. N. 41 SAN PIETRO	STRADE PROVINCIALI N. 586R DEI DUE PONTI E N. 41 DI SAN PIETRO. LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE IN TRATTI VARI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI VILLANOVA SULL'ARDA, SAN PIETRO IN CERRO E CASTELVETRO PIACENTINO	Villanova sull'Arda, San Pietro in Cerro, Castelvetro Piacentino	400.000,00	DD 978 del 18/10/2017	DD 1365 del 19/12/2017	ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L.	Rep. 4059 del 21/3/2018	02/05/2018	75,00%	225,00	LUGLIO
SCUOLA	D12B17000180003	CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI FIORENZUOLA D'ARDA.	CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI FIORENZUOLA D'ARDA. REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCALI DIDATTICI IN EDIFICIO ESISTENTE	Fiorenzuola d'Arda	450.000,00	DD 37 del 15/01/2018	DD 316 del 20/04/2018	DICATALDO SABINO	Rep. 4073 del 28/6/2018	12/06/2018	15,00%	-	SETTEMBRE
PATRIMONIO	D34H17000710003	PALAZZO DELLA PROVINCIA	PALAZZO DELLA PROVINCIA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO	Piacenza	47.000,00	DD 885 del 27/09/2017	DD 885 del 27/09/2017	GARDELLA GIOVANNI	Lettera commerciale (D. Lgs. 50/2016)	LUGLIO		-	SETTEMBRE
VIABILITA'	D57H17000460003	S.P. N. 17 CERIGNALE, S.P. N. 52 CARISETO	STRADA PROVINCIALE N. 17 DI CERIGNALE E N. 52 DI CARISETO. LAVORI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI E DI BARRIERE	Cerignale	50.000,00	DD 1060 del 31-10-2017	DD 1060 del 31-10-2017	BARBIERI AGOSTINO & C. S.N.C	Lettera commerciale (D. Lgs. 50/2016)	21/05/2018	80,00%	-	LUGLIO
VIABILITA'	D97H17000740003	S.P. N. 55 BAGNOLO	STRADA PROVINCIALE N. 55 DEL BAGNOLO. LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE AL KM 3+800 (COMUNE DI RIVERGARO).	Rivergaro	50.000,00	DD 1234 del 30/11/2017	DD 1234 del 30/11/2017	GOBBI s.n.c.	Lettera commerciale (D. Lgs. 50/2016)	LUGLIO		-	SETTEMBRE
VIABILITA'	D67H17000650003	S.P. N. 47 ANTOGNANO	STRADA PROVINCIALE N. 47 DI ANTOGNANO. LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE AL KM 1+900	Lugagnano Val d'Arda	50.000,00	DD 1254 del 04/12/2017	DD 1254 del 04/12/2017	FRATELLI GUARNIERI S.N.C DI SERGIO E RAG. FABIO GUARNIERI	Lettera commerciale (D. Lgs. 50/2016)	LUGLIO		-	SETTEMBRE
VIABILITA'	D87H17000510003	S.P. N. 654R VAL NURE	STRADA PROVINCIALE N. 654R DI VAL NURE. LAVORI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE DI VERSANTI E LA PROTEZIONE DALLA CADUTA MASSI ALLA PROGRESSIVA KM 38+150 (RIO RIBÀ)	Farini	50.000,00	DD 1128 del 14/11/2017	DD 1128 del 14/11/2017	IDROTER s.n.c.	Lettera commerciale (D. Lgs. 50/2016)	LUGLIO		-	SETTEMBRE
VIABILITA'	D57H17000770003	S.P. N. 40 STATTO	STRADA PROVINCIALE N. 40 DI STATTO. LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL PONTE ALLA PROGRESSIVA KM. 7+500 IN LOC. CROARA	Gazzola	50.000,00	DD 1408 del 27/12/2017	DD 1408 del 27/12/2017	EDILIZIA 92 s.r.l.	Lettera commerciale (D. Lgs. 50/2016)	29/01/2018	95,00%	-	LUGLIO

AMBITO	CUP	STRADA O EDIFICIO PROVINCIALE	TITOLO	COMUNI TERRITORIALMENTE INTERESSATI	IMPORTO COMPLESSIVO	PROG. ESECUTIVO	AGGIUDICAZIONE	DITTA AFFIDATARIA	CONTRATTO	CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO FISICO	PAGAMENTI ESEGUITI	ULTIMAZIONE LAVORI
VIABILITA'	D77H17000710003	S.P. N. 60 CROCE, S.P. N. 461R PENICE	STRADA PROVINCIALE N. 60 DI CROCE E STRADA PROVINCIALE N. 461R DEL PENICE. LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI FRANOSI PRESENTI, RISPETTIVAMENTE, AL KM 4+000 E AL KM 53+400.	Alta Valtidone, Bobbio	50.000,00	DD 1150 del 16/11/2017	DD 1150 del 16/11/2017	NAVATI STEFANO	Lettera commerciale (D. Lgs. 50/2016)	31/01/2018	50,00%	-	LUGLIO
VIABILITA'	D16G17002400003	VARIE	INTERVENTI URGENTI DI RIMOZIONE DELLE ALBERATURE ADIACENTI ALLA VIABILITA' PROVINCIALE.	Vari	48.800,00	DD 1170 del 22/11/2017	DD 1170 del 22/11/2017	COOPERATIVA DI FORESTAZIONE DI SELVA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	Lettera commerciale (D. Lgs. 50/2016)	MAGGIO	20,00%	-	DICEMBRE
VIABILITA'	D37H17000600003	S.P. N. 588R DUE PONTI, S.P. N. 31 SALSEDIANA	STRADA PROVINCIALE N. 588R DEI DUE PONTI E STRADA PROVINCIALE N. 31 SALSEDIANA. LAVORI DI RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA NEI TRATTI MAGGIORMENTE DEGRADATI	Alseno	99.000,00	DD 979 del 18/10/2017	DD 1369 del 19/12/2017	ETS ECO TECNOLOGIE STRADALI S.R.L.	rep 4062 del 6-04-2018	14/05/2018	90,00%	30,00	LUGLIO
VIABILITA'	D47H17000790003	S.P. N. 7 AGAZZANO, S.P. N. 48 CENTORA	STRADE PROVINCIALI N. 7 DI AGAZZANO E N. 48 DI CENTORA. LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BANCHINE STRADALI.	Gragnano Trebbiense	50.000,00	DD 1149 del 16/11/2017	DD 1149 del 16/11/2017	BOCCENTI GIOVANNI E FIGLI S.r.l	Lettera commerciale (D. Lgs. 50/2016)	05/06/2018	20,00%	-	LUGLIO
PATRIMONIO	D34B17000510003	CASERMA CARABINIERI DI BOBBIO	CASERMA CARABINIERI DI BOBBIO.LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI SERVIZI IGIENICI E DI CANNE FUMARIE	Bobbio	17.545,00	DD 1231 del 30/11/2017	DD 1231 del 30/11/2017	MALACALZA s.r.l.	Lettera commerciale (D. Lgs. 50/2016)	LUGLIO		-	AGOSTO
VIABILITA'	D91B18000040003	S.P. N. 586R VAL D'AVETO	STRADA PROVINCIALE N. 586R DI VAL D'AVETO. LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE ALLA PROGRESSIVA KM 12 + 200 PRESSO LA LOCALITA' RUFFINATI NEL COMUNE DI FERRIERE	Ferriere	150.000,00	DD 176 del 1/3/2018 (urgenza)	DD 176 del 1/3/2018 (urgenza)	EDILGIEMME S.r.l.	Rep 4066 del 17-04-2018	29/01/2018	98,00%	139.405,74	AGOSTO
VIABILITA'	D16G17002440003	S.P. N. 62 OREZZOLI	STRADA PROVINCIALE N. 62 DI OREZZOLI. LAVORI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE DI VERSANTI, PROTEZIONE DA CADUTA MASSI E INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA (COMUNE DI OTTONE)	Ottone	49.593,80	DD 1407 del 27/12/2017	DD 1407 del 27/12/2017	EDILGIEMME s.r.l.	Lettera commerciale (D. Lgs. 50/2016)	LUGLIO		-	SETTEMBRE
VIABILITA'	D66G17004200003	S.P. N. 586R VAL D'AVETO	STRADA PROVINCIALE N. 586R VAL D'AVETO. LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE, CON SOSTITUZIONE DELLA BARRIERA LATERALE ALLA PROGRESSIVA KM 1 + 500 (COMUNE DI CORTEBRUGNATELLA)	Corte Brugnatella	49.597,12	DD 1310 del 12/12/2017	DD 1310 del 12/12/2017	CIVARDI S.R.L.	Lettera commerciale (D. Lgs. 50/2016)	09/05/2018	75,00%	-	AGOSTO
VIABILITA'	D56G17009420003	S.P. N. 16 COLI	STRADE PROVINCIALI N. 16 DI COLI. LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA STABILIZZAZIONE DI SCARPATE DI MONTE IN TRATTI VARI (COMUNE DI COLI).	Coli	49.592,56	DD 1396 del 21/12/2017	DD 1396 del 21/12/2017	GEOMONT s.r.l.	Lettera commerciale (D. Lgs. 50/2016)	LUGLIO		-	SETTEMBRE
VIABILITA'	D86G17002190003	S.P. N. 14 VAL CHERO, S.P. N. 15BIS MORFASSO	STRADE PROVINCIALI N. 14 DI VAL CHERO E N. 15 BIS DI MORFASSO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA NEI TRATTI MAGGIORMENTE DEGRADATI (COMUNE DI MORFASSO)	Morfasso	49.591,56	DD 1375 del 19/12/2017	DD 1375 del 19/12/2017	BISI COSTRUZIONI S.R.L.	Lettera commerciale (D. Lgs. 50/2016)	LUGLIO		-	SETTEMBRE
VIABILITA'	D16G17002420003	VARIE	RETE VIARIA PROVINCIALE. INTERVENTI URGENTI DI RIPRESA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	Vari	49.476,00	DD 1402 del 22/12/2017	DD 1402 del 22/12/2017	RIBONI SEGNALETICA s.r.l.	Lettera commerciale (D. Lgs. 50/2016)	LUGLIO		-	AGOSTO
SCUOLA	D31J17000320003	ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE INDUSTRIALE "MARCONI" DI PIACENZA	ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE INDUSTRIALE "MARCONI" SEZIONE PROFESSIONALE "DA VINCI" DI PIACENZA. LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI IGIENICI DELLA PALESTRA.	Piacenza	48.739,00	DD 1414 del 29/12/2017	DD 1414 del 29/12/2017	Impresa Cella s.r.l.	Lettera commerciale (D. Lgs. 50/2016)	LUGLIO		-	SETTEMBRE

AMBITO	CUP	STRADA O EDIFICIO PROVINCIALE	TITOLO	COMUNI TERRITORIALMENTE INTERESSATI	IMPORTO COMPLESSIVO	PROG. ESECUTIVO	AGGIUDICAZIONE	DITTA AFFIDATARIA	CONTRATTO	CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO FISICO	PAGAMENTI ESEGUITI	ULTIMAZIONE LAVORI
SCUOLA	D22B17000140003	CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI CASTEL SAN GIOVANNI.	CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI CASTEL SAN GIOVANNI. SOSTITUZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI SERRAMENTI E SUPERFICI VETRATE DELLA PALESTRA.	Castel San Giovanni	250.000,00	DD 290 del 13/04/2018	LUGLIO		SETTEMBRE	SETTEMBRE		-	FEBBRAIO 2019
SCUOLA	D32B18000020003	ISTITUTO SUPERIORE "ROMAGNOSI" DI PIACENZA	SEZIONE "CASALI" DELL'ISTITUTO SUPERIORE "ROMAGNOSI" DI PIACENZA. SOSTITUZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI SERRAMENTI E SUPERFICI VETRATE DELLA PALESTRA.	Piacenza	150.000,00	DD 291 del 13/04/2018	LUGLIO		SETTEMBRE	OTTOBRE		-	GENNAIO 2019
VIABILITA'	D57H18000250003	S.P. N. 14 VAL CHERO	STRADA PROVINCIALE N. 14 DI VAL CHERO. LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI MANUFATTI E DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE IN TRATTI VARI (COMUNI DI MORFASSO E LUGAGNANO VAL D'ARDA).	Morfasso, Lugagnano val d'Arda	191.498,13	DD 368 del 10/05/2018	LUGLIO		OTTOBRE	OTTOBRE		-	GENNAIO 2019
VIABILITA'	D47H18000010003	S.P. N. 11 MOTTAZIANA	STRADA PROVINCIALE N. 11 DI MOTTAZIANA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE TIDONE PRESSO LA LOCALITA' MOTTAZIANA.	Borgonovo Val Tidone	150.000,00	LUGLIO	OTTOBRE		DICEMBRE	GENNAIO 2019		-	APRILE 2019
VIABILITA'	D87H18000000003	S.P. N. 8 BEDONIA	STRADA PROVINCIALE N. 8 DI BEDONIA. LAVORI DI RIPRISTINO DELL'INTEGRITA' STRUTTURALE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE LAVAIANA.	Farini	250.000,00	AGOSTO	DICEMBRE		FEBBRAIO 2019	APRILE 2019		-	NOVEMBRE 2019
VIABILITA'	D57H18000000003	S.P. N. 40 STATTO	STRADA PROVINCIALE N. 40 DI STATTO. LAVORI DI RIPRISTINO DELL'INTEGRITA' STRUTTURALE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEL PONTE SUL FIUME TREBBIA PRESSO TRAVO.	Travo	350.000,00	LUGLIO	OTTOBRE		DICEMBRE	MARZO 2019		-	GIUGNO 2019
VIABILITA'	D47H18000000003	S.P. N. 7 AGAZZANO, S.P. N. 7BIS PIOZZANO, S.P. N. 33 CANTONE, S.P. N. 65 CALDAROLA	STRADE PROVINCIALI N. 7 DI AGAZZANO, N. 7BIS DI PIOZZANO, N. 33 DI CANTONE E N. 65 DI CALDAROLA. LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE IN TRATTI VARI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI AGAZZANO E DI PIOZZANO.	Agazzano, Piozzano	150.000,00	DD 20 del 11/01/2018	DD 568 del 26/06/2018	MOLINELLI S.R.L.	SETTEMBRE	OTTOBRE		-	NOVEMBRE
VIABILITA'	D47H17001120003	S.P. N. 20 POLIGNANO, S.P. N. 41 SAN PIETRO, S.P. N. 588R DUE PONTI, S.P. N. 462R VAL D'ARDA	STRADE PROVINCIALI N. 20 DI POLIGNANO, N. 41 DI SAN PIETRO, N. 588R DEI DUE PONTI E N. 462R DI VAL D'ARDA. LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA SVORASTRUTTURA STRADALE IN TRATTI VARI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CAORSO, SAN PIETRO IN CERRO, CASTELVE	Caorso, San Pietro in Cerro, Castelvetro Piacentino, Vllanova sull'Arda	250.000,00	DD 22 del 11/01/2018	DD 567 del 26/06/2018	IMPRESA COGNI S.p.A.	AGOSTO	SETTEMBRE		-	DICEMBRE
VIABILITA'	D37H17000970003	S.P. N. 4 BARDI, S.P. N. 56 BORLA	STRADE PROVINCIALI N. 4 DI BARDI E N. 56 DI BORLA. LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE IN TRATTI VARI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI LUGAGNANO VAL D'ARDA E VERNASCA.	Lugagnano Val d'Arda, Vernasca	150.000,00	DD 19 del 11/01/2018	DD 569 del 26/06/2018	I.GE.CO. S.R.L. (Mandataria) BONVICINI S.R.L. (Mandante)	AGOSTO	SETTEMBRE		-	NOVEMBRE
VIABILITA'	D27H18000270003	S.P. N. 67 MASSARA	STRADA PROVINCIALE N. 67 DI MASSARA. LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE IN TRATTI VARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BETTOLA.	Bettola	100.000,00	LUGLIO	OTTOBRE		DICEMBRE	MAGGIO 2019		-	AGOSTO 2019
VIABILITA'	D27H18000280003	S.P. N. 6 CARPANETO	STRADA PROVINCIALE N. 6 DI CARPANETO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI MANUFATTI E DEL CORPO STRADALE NEL TRATTO COMPRESO FRA I CENTRI ABITATI DI SAN GIORGIO PIACENTINO E CARPANETO PIACENTINO.	San Giorgio piacentino, Carpaneto Piacentino	300.000,00	LUGLIO	OTTOBRE		DICEMBRE	MAGGIO 2019		-	AGOSTO 2019

AMBITO	CUP	STRADA O EDIFICIO PROVINCIALE	TITOLO	COMUNI TERRITORIALMENTE INTERESSATI	IMPORTO COMPLESSIVO	PROG. ESECUTIVO	AGGIUDICAZIONE	DITTA AFFIDATARIA	CONTRATTO	CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO FISICO	PAGAMENTI ESEGUITI	ULTIMAZIONE LAVORI
VIABILITA'	D17H18000530003	S.P. N. 412R VAL TIDONE	STRADA PROVINCIALE N. 412R DELLA VAL TIDONE. LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE IN TRATTI VARI FRA CASTEL SAN GIOVANNI E NIBBIANO.	Castel San Giovanni, Alta Val Tidone	176.000,00	LUGLIO	OTTOBRE		DICEMBRE	APRILE 2019		-	MAGGIO 2019
VIABILITA'	D57H18000460002	S.P. N. 57 ASEREI	STRADA PROVINCIALE N. 57 DI ASEREI. LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONEDEL CORPO STRADALE AL KM 5 + 200. 1 STRALCIO	Coli	49.300,00	LUGLIO	LUGLIO		Lettera commerciale (D. Lgs. 50/2016)	LUGLIO		-	SETTEMBRE
VIABILITA'	D91B18000180002	S.P. N. 586R VAL D'AVETO	STRADA PROVINCIALE N. 586R DI VAL D'AVETO. PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE DAI FENOMENI EROSIVI I DEL TORRENTE AVETO AL KM 12 + 100.	Ferriere	138.200,00	LUGLIO	LUGLIO	CIVARDI S.R.L.	SETTEMBRE	29/06/2018	5,00%	-	SETTEMBRE
VIABILITA'	D57H18000450002	S.P. N. 10BIS CASTELLANA	STRADA PROVINCIALE N. 10BIS DI CASTELLANA. LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONEDEL MURO DI CONTENIMENTO ALLA PROGRESSIVA KM 1' + 100	Gropparello	92.100,00	DD 566 del 26/6/2018	DD 566 del 26/6/2018	CDF Costruzioni s.r.l.	AGOSTO	31/05/2018	15,00%	-	AGOSTO 2019
VIABILITA'	D67H18000600002	S.P. N. 4 BARDI	STRADA PROVINCIALE N. 4 DI BARDI. LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONEDEL CORPO STRADALE AL KM 17 + 100	Vernasca	73.700,00	DD 565 del 26/6/2018	DD 565 del 26/6/2018	FRATELLI GUARNIERI S.N.C.	SETTEMBRE	30/05/2018	90,00%	-	LUGLIO
VIABILITA'	D91B18000190002	S.P. N. 586R VAL D'AVETO	STRADA PROVINCIALE N. 586R DI VAL D'AVETO. LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE EROSO DAL TORRENTE AVETO, CON REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI PROTEZIONE ALLA PROGRESSIVA KM 11+500 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FERRIERE	Ferriere	300.000,00	LUGLIO	LUGLIO	EDILGIEMME S.R.L.	SETTEMBRE	29/06/2018	5,00%	-	DICEMBRE
VIABILITA'	D97H18000980002	S.P. N. 586R VAL D'AVETO	STRADA PROVINCIALE N. 586R DI VAL D'AVETO. LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE DI MONTE, CON LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PARAMASSI, ALLA PROGRESIVA KM 7+900 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FERRIERE	Ferriere	150.000,00	LUGLIO	LUGLIO	GEOMONT S.R.L.	SETTEMBRE	25/6/2018	10,00%	-	AGOSTO
VIABILITA'	D16G18000070002	S.P. N. 18 ZERBA	STRADA PROVINCIALE N. 18 DI ZERBA. LAVORI URGENTI DI RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE ALLA PROGRESSIVA KM 2+500 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI OTTONE	Ottone	15.000,00	LUGLIO	LUGLIO		Lettera commerciale (D. Lgs. 50/2016)	LUGLIO		-	SETTEMBRE
VIABILITA'	D47H18000500003	S.P. N. 18 ZERBA, S.P. N. 52 CARISETO	STRADE PROVINCIALI N. 18 DI ZERBA E N. 52 DI CARISETO. LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA STABILIZZAZIONE DI SCARPATE DI MONTE, IN TRATTI VARI.	Zerba, Cerignale	49.593,80	DD 551 del 20/06/2018	DD 551 del 20/06/2018	GEOVERTICAL S.R.L.	Lettera commerciale (D. Lgs. 50/2016)	LUGLIO		-	SETTEMBRE
VIABILITA'	D76G18000060003	S.P. 4 BARDI. Tratto Castell'Arquato - Lugagnano Val d'Arda	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Castell'Arquato	24.600,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Vetrucci - ETS	1	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D76G18000060003	S.P. 4 BARDI. Tratto Lugagnano Val d'Arda – Luneto	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Vernasca	20.295,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Vetrucci - ETS	2	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D36G18000030003	S.P. 7 AGAZZANO. Tratto Gragnanino – Agazzano	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Gazzola	19.680,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Edilgiemme - ICES	3	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D76G18000060003	S.P. 8 BEDONIA	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Farini	24.600,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Vetrucci - ETS	4	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D36G18000030003	S.P. 11 MOTTAZIANA	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Gragnano	39.360,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Edilgiemme - ICES	5	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D76G18000060003	S.P. 15 PRATO BARBIERI	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Bettola	18.450,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Vetrucci - ETS	6	GIUGNO			AGOSTO

AMBITO	CUP	STRADA O EDIFICIO PROVINCIALE	TITOLO	COMUNI TERRITORIALMENTE INTERESSATI	IMPORTO COMPLESSIVO	PROG. ESECUTIVO	AGGIUDICAZIONE	DITTA AFFIDATARIA	CONTRATTO	CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO FISICO	PAGAMENTI ESEGUITI	ULTIMAZIONE LAVORI
VIABILITA'	D36G18000030003	S.P. 16 COLI	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Coli	9.840,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Edilgiemme - ICES	7	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D36G18000030003	S.P. 18 ZERBA	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Ottone, Zerba	39.360,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Edilgiemme - ICES	8	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D76G18000060003	S.P. 21 VAL D'ARDA	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Vernasca	40.590,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Vetrucci - ETS	9	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D36G18000030003	S.P. 24 BRALLO	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Cerignale	7.380,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Edilgiemme - ICES	10	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D76G18000060003	S.P. 26 BUSSETO	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Besenzone	56.580,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Vetrucci - ETS	11	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D36G18000030003	S.P. 27 ZIANO	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Ziano	4.920,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Edilgiemme - ICES	12	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D36G18000030003	S.P. 34 PECORARA	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Nibbiano, Pecorara	43.050,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Edilgiemme - ICES	13	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D76G18000060003	S.P. 36 GODI	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	S.Giorgio, Ponte dell'Olio	36.900,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Vetrucci - ETS	14	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D76G18000060003	S.P. 38 SAN PROTASO	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Fiorenzuola	41.820,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Vetrucci - ETS	15	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D36G18000030003	S.P. 40 STATTO	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Rivergaro, Travo	11.070,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Edilgiemme - ICES	16	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D76G18000060003	S.P. 42 PODENZANO	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Podenzano	36.900,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Vetrucci - ETS	17	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D36G18000030003	S.P. 44 MONTALBO	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Nibbiano	12.300,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Edilgiemme - ICES	18	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D36G18000030003	S.P. 45 TASSARA	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Nibbiano	24.600,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Edilgiemme - ICES	19	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D76G18000060003	S.P. 47 ANTOGNANO	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Lugagnano	36.900,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Vetrucci - ETS	20	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D36G18000030003	S.P. 50 MERCATELLO	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Corte Brugnatella	17.835,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Edilgiemme - ICES	21	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D76G18000060003	S.P. 51 GROPPALLO	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Farini	30.750,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Vetrucci - ETS	22	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D36G18000030003	S.P. 52 CARISETO	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Ottone	19.065,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Edilgiemme - ICES	23	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D76G18000060003	S.P. 55 BAGNOLO	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Rivergaro, Vigolzone	18.450,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Vetrucci - ETS	24	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D36G18000030003	S.P. 57 ASEREI. Tratto Sassi Aguzzi – Coli	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Coli	8.610,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Edilgiemme - ICES	25	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D36G18000030003	S.P. 57 ASEREI. Tratto Sassi Aguzzi– Pradovera - Farini	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Farini	22.140,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Edilgiemme - ICES	26	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D36G18000030003	S.P. 57 ASEREI. Tratto Farini - Mareto	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Farini	22.140,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Edilgiemme - ICES	27	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D36G18000030003	S.P. 60 CROCE	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Pianello	72.570,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Edilgiemme - ICES	28	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D36G18000030003	S.P. 62 OREZZOLI	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Ottone	9.840,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Edilgiemme - ICES	29	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D76G18000060003	S.P. 66 CASALI	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Morfasso	12.300,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Vetrucci - ETS	30	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D76G18000060003	S.P. 67 MASSARA	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Bettola	18.450,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Vetrucci - ETS	31	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D36G18000030003	S.P. 68 BOBBIANO	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Travo	67.035,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Edilgiemme - ICES	32	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D36G18000030003	S.P. 69 CECI	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Bobbio	15.990,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Edilgiemme - ICES	33	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D76G18000060003	S.P. 71 COLLERINO	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Morfasso	38.130,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Vetrucci - ETS	34	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D36G18000030003	S.P. 73 LAGO	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Corte Brugnatella	17.220,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Edilgiemme - ICES	35	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D76G18000060003	S.P. 75 PADRI	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Bettola,	12.300,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Vetrucci - ETS	36	GIUGNO			AGOSTO

AMBITO	CUP	STRADA O EDIFICIO PROVINCIALE	TITOLO	COMUNI TERRITORIALMENTE INTERESSATI	IMPORTO COMPLESSIVO	PROG. ESECUTIVO	AGGIUDICAZIONE	DITTA AFFIDATARIA	CONTRATTO	CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO FISICO	PAGAMENTI ESEGUITI	ULTIMAZIONE LAVORI
VIABILITA'	D36G18000030003	S.P. 461R PENICE	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Bobbio	3.690,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Edilgiemme - ICES	37	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D76G18000060003	S.P. 462R VAL D'ARDA. Tratto da Cortemaggiore a Fiorenzuola d'Arda	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Fiorenzuola	53.505,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Vetrucci - ETS	38	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D36G18000030003	S.P. 586R VAL D'AVETO	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Corte Brugnatella, Ferriere	14.760,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Edilgiemme - ICES	39	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D76G18000060003	S.P. 587R CORTEMAGGIORE	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Cortemaggiore	20.295,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Vetrucci - ETS	40	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D76G18000060003	S.P. 588R DUE PONTI	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Villanova	15.990,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Vetrucci - ETS	41	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D76G18000060003	S.P. 654R VAL NURE. Tratto da Piacenza a Podenzano	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Piacenza	12.300,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Vetrucci - ETS	42	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D76G18000060003	S.P. 654R VAL NURE. Tratto Da Podenzano a Ponte dell'olio	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Vigolzone	30.750,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Vetrucci - ETS	43	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D76G18000060003	S.P. 654R VAL NURE. Tratto Da intersezione S.P. n. 67 di Massara a Ferriere	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Bettola, Ferriere	24.600,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Vetrucci - ETS	44	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D76G18000060003	S.P. 10R PADANA INFERIORE. Tratto da confine provinciale con CR a Piacenza	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Caorso	15.990,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Vetrucci - ETS	45	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D36G18000030003	S.P. 10R PADANA INFERIORE. Tratto da confine provinciale con PV a Piacenza	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	C.S.Giovanni, Sarmato, Rottofreno	46.740,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Edilgiemme - ICES	46	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D76G18000060003	S.P. 14Bis VELLEIA	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Lugagnano	12.300,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Vetrucci - ETS	47	GIUGNO			AGOSTO
VIABILITA'	D76G18000060003	S.P. 15Bis MORFASSO	3 Contratto applicativo (Accordo Quadro Manutenzione della rete viaria provinciale)	Morfasso	23.370,00	DD 274 del 06/04/2018	DD 274 del 06/04/2019	ATI Vetrucci - ETS	48	GIUGNO			AGOSTO